

Plano de manutenção

UFV PORTO FERREIRA

Cliente	Eninsa
Usina	UFV PORTO FERREIRA
Contrato	Contrato #665
Vigência do contrato	01/07/2026 a 31/07/2027
Situação do plano	v1 · consolidado
Executado por	Splendor O&M
Emitido em	09/09/2026 16:15

Periodicidade do Planejamento

UFV PORTO FERREIRA · Contrato #665 · v1 · consolidado · gerado em 09/09/2026 16:15

Cabos

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Cabo BT · 20 equip.								
Isolação						X		jun
Inspeção de cabos BT (checklist)					X			nov
Cabo MT · 5 equip.								
Isolação dos cabos MT						X		jun
Inspeção de cabos MT (checklist)					X			nov

Campo

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Alambrado / Cerca Perimetral · 1 equip.								
Inspeção do cercamento (checklist)			X					ago
Aterramento / Malha · 1 equip.								
Equipotencialização						X		jun
Inspeção de sistema de aterramento (checklist)						X		jun
Vegetação / Terreno · 1 equip.								
Inspeção de drenagem (checklist)			X					ago
Inspeção de terreno (checklist)			X					ago

Civil

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Abrido de Inversor · 20 equip.								
Inspeção dos abrigos (checklist)					X			nov
Reaperto dos parafusos (checklist)						X		jun
Estrutura Solar Metálica · 1 equip.								
Torqueamento amostral						X		jun
Inspeção de estrutura fixa de fixação de módulos (checklist)			X					ago
Sala / Skid · 0 equip.								
Inspeção de Banheiro (checklist)								
Inspeção de Caixa d'água e Tanque de água (checklist)								
Inspeção do Local (checklist)								
Sala / Skid · grupo Depósito · 1 equip.								
Inspeção do Local (checklist)			X					ago
Sala / Skid · grupo Sala de O&M · 1 equip.								
Inspeção de Banheiro (checklist)			X					ago
Inspeção de Caixa d'água e Tanque de água (checklist)						X		jun

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Inspeção do Local (checklist)			X					ago

Elétrica BT

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Ar Condicionado · 1 equip.								
Limpeza de ar condicionado (checklist)						X		jun
Bateria / Banco · 0 equip.								
Medição da tensão do conjunto de bateria								
Bateria / Banco · grupo Estação Solarimétrica · 1 equip.								
Medição da tensão do conjunto de bateria					X			nov
Nobreak / UPS · 7 equip.								
Inspeção de Nobreak (checklist)						X		jun
Transformador auxiliar · 5 equip.								
Termografia trafo auxiliar						X		jun
Medição da tensão						X		jun
Inspeção geral de transformador auxiliar (checklist)						X		jun
Reaperto das conexões mecânicas e elétricas dos transformadores auxiliares (checklist)						X		jun

Infraestrutura Elétrica

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Infraestrutura Elétrica · 1 equip.								
Inspeção de caixas de passagem (checklist)					X			nov
Inspeção de dutos (checklist)					X			nov

Quadros

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Chave Fusivel BT · 30 equip.								
Inspeção de Chave Fusivel BT de potência (checklist)						X		jun
Disjuntor BT · 5 equip.								
Resistência de isolamento						X		jun
Resistência dos contatos						X		jun
Inspeção de Disjuntor Caixa Aberta e/ou Moldada (checklist)						X		jun
Limpeza e lubrificação, se aplicavel (checklist)						X		jun
Quadro Elétrico · 16 equip.								
Termografia					X			nov
Medição da Tensão						X		jun
Inspeção regular de quadros elétricos (checklist)					X			nov
Limpeza do quadro (checklist)					X			nov

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Reaperto dos parafusos mecânicos e conexões elétricas (checklist)						X		jun
Teste de operação remota (checklist)					X			nov
Quadro Elétrico · grupo Estação Solarimétrica · 1 equip.								
Inspeção regular de quadros elétricos (checklist)					X			nov
Limpeza do quadro (checklist)					X			nov
Reaperto dos parafusos mecânicos e conexões elétricas (checklist)						X		jun

Segurança

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Câmera · 0 equip.								
CFTV - Inspeção do Sistema (checklist)				X				set
Câmera · grupo CFTV · 2 equip.								
CFTV - Inspeção do Sistema (checklist)			X					ago

Sem agrupamento

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Estruta Metálica Geral · 0 equip.								
Aperto dos parafusos da estrutura metálica (checklist)								
Estruta Metálica Geral · grupo Estação Solarimétrica · 1 equip.								
Aperto dos parafusos da estrutura metálica (checklist)					X			nov
Do lugar · grupo Estação Solarimétrica · 1 equip.								
Inspeção de estação meteorológica (checklist)					X			nov

Solar

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Inversor · 20 equip.								
Termografia dos Cabos CC			X					
Atualização de Firmware (checklist)						X		jun
Limpeza do inversor (checklist)						X		jun
O&M-Inversor-Mensal (checklist)			X					ago
Reaperto das conexões (checklist)					X			nov
Módulos da Usina · 1 equip.								
Termografia					X			nov
Inspeção completa de módulos fotovoltaicos (checklist)				X				set
Inspeção simples de módulos fotovoltaicos (checklist)			X					ago
String Fotovoltaica · 375 equip.								
Isolação CC						X		jun
Curva IV (PDF)						X		jun
Inspeção de strings (checklist)					X			nov

Solarimétrica

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Anemômetro (vento) · 0 equip.								
Limpeza e alinhamento dos sensores (checklist)								
Anemômetro (vento) · grupo Estação Solarimétrica · 1 equip.								
Limpeza e alinhamento dos sensores (checklist)			X					ago

Subestação

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Chave Seccionadora MT · 6 equip.								
Resistência de contato						X		jun
Inspeção de Chave Seccionadora MT (checklist)						X		jun
Limpeza, lubrificação e torqueamento das conexões elétricas e mecânicas (checklist)						X		jun
Cubículo · 1 equip.								
Inspeção de cubículo - Comando (checklist)				X				set
Inspeção de cubículo - Externo (checklist)				X				set
Inspeção de cubículo - Interno (checklist)						X		jun
Limpeza (checklist)						X		jun
Reaperto de todos parafusos de conexões elétrica BT (Quadro de comando) (checklist)						X		jun
Reaperto de todos parafusos de conexões mecânica e elétrica MT (checklist)						X		jun
Disjuntor MT · 6 equip.								
Resistência de contato por fase						X		jun
Resistência de Isolação						X		jun
Inspeção de Disjuntor MT (checklist)						X		jun
Limpeza, lubrificação e torqueamento das conexões elétricas e mecânicas (checklist)						X		jun
Fonte Capacitiva · 6 equip.								
Teste da Fonte Capacitiva (checklist)						X		jun
Poste de Entrada · 1 equip.								
Inspeção Termografica PDE						X		jun
Aperto de todos os parafusos do poste (checklist)							a cada 2 ano(s)	
Relé de Proteção · 6 equip.								
Inspeção de Relé (checklist)						X		jun
Limpeza (checklist)						X		jun
Reaperto das conexões elétricas (checklist)						X		jun
Subestação · 1 equip.								
Limpeza (checklist)				X				set
TC - Transformador de Corrente · 33 equip.								

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Medição da Resistência de Isolação						X		jun
Medição do TTR						X		jun
Medição da Resistência ôhmica						X		jun
Reaperto dos parafusos e limpeza (checklist)						X		jun
TP - Transformador de Potencial - 39 equip.								
Medição da Resistência de Isolação						X		jun
Medição do TTR						X		jun
Medição da Resistência ôhmica						X		jun
Reaperto dos parafusos e limpeza (checklist)						X		jun

Trafo

Ensaio / serviço	Sem	Quin	Men	Tri	Sem.	Anu	Livre	Início
Relé de Temperatura - 5 equip.								
Teste do relé monitor de temperatura (loop test trip) (checklist)					X			nov
Transformador - 5 equip.								
Resistência de isolamento						X		jun
Resistência das bobinas						X		jun
TTR						X		jun
Termografia						X		jun
Inspeção externa de transformador - Todos (checklist)			X					ago
Inspeção interna de transformador - Todos (checklist)						X		jun
Serviço - Limpeza do invólucro (checklist)						X		jun
Serviço - Limpeza interna de filtros de ar e ventiladores, se existir (checklist)						X		jun
Serviço - Reaperto dos parafusos do invólucro (checklist)						X		jun

Como ler este documento

Plano de manutenção - o que cada coluna da matriz quer dizer.

Periodicidade

Sem	Semanal - uma vez por semana.
Quin	Quinzenal - a cada 15 dias.
Men	Mensal - uma vez por mês.
Tri	Trimestral - a cada 3 meses.
Sem.	Semestral - a cada 6 meses.
Anu	Anual - uma vez por ano.
Livre	Periodicidade fora dos presets (ex.: a cada 45 dias). O valor aparece escrito na coluna.
Início	Mês em que o ciclo começa no ano contratual. É ele que decide em qual coluna o Cronograma anual pré-preenche a marcação.

Como ler uma linha

Cada linha é uma atividade que o equipamento deve receber. O **X** marca a periodicidade escolhida; a coluna **Início** diz quando o primeiro ciclo entra. É esta declaração que o Cronograma anual usa para montar a matriz dos 12 meses - e é contra ela que a execução é cobrada na conformidade do ativo.



Paulo Renan Nunes Marquezini

17997377626

renan@splendoroem.com.br

Responsável técnico