

SPLENDOR O&M · RESUMO EXECUTIVO

Agosto 2026

Como foi o mês na usina de Porto Ferreira

CLIENTE

Eninsa

USINA

Porto Ferreira · 7,40 MWp

PERÍODO

01 a 31 de agosto

A RESPOSTA CURTA

A usina bateu a meta.

GEROU NO MÊS

1.064,9 MWh

Energia medida nos inversores

META DO MÊS

1.033,0 MWh

Previsão do projeto

RESULTADO

+3,1%

31,9 MWh acima do previsto

A usina entregou mais energia do que o projeto previa para o mês.

O ANO ATÉ AQUI

Mês a mês, medido contra a meta.

Jul		963,3 de 950,0 MWh	+1,4%
Ago		1.064,9 de 1.033,0 MWh	+3,1%
Ano	Junho foi retirado da análise a pedido do operador. Acumulado considera julho e agosto.	2.028,2 de 1.983,0 MWh	+2,3%

A barra é o que a usina gerou. A **linha tracejada** é a meta daquele mês. Barra passando da linha significa mês acima do previsto.

EFICIÊNCIA

Como a usina aproveitou o sol do mês.

SOL QUE CHEGOU



Sem medição de irradiação no mês

ENERGIA GERADA

+3,1%

Acima da meta do mês

EFICIÊNCIA DA USINA

81,6%

O projeto previa 72,5%

Traduzindo: **cada raio de sol que chegou virou mais energia do que o esperado.** O equipamento está rendendo acima do que foi projetado.

AS 5 UNIDADES CONSUMIDORAS

Todas as unidades geraram praticamente igual.

SKID-01

1.481 kWp

210,3 MWh

142,0 kWh por kWp

99,9% disponível

SKID-02

1.481 kWp

214,6 MWh

145,0 kWh por kWp

99,9% disponível

SKID-03

1.481 kWp

213,5 MWh

144,2 kWh por kWp

99,9% disponível

SKID-04

1.481 kWp

214,8 MWh

145,1 kWh por kWp

99,8% disponível

SKID-05

1.481 kWp

211,7 MWh

143,0 kWh por kWp

99,9% disponível

DIFERENÇA ENTRE AS QUE GERARAM

2,1 %

Comparação por energia gerada para cada kWp instalado.
Diferença pequena indica usina saudável.

SOMA DAS UNIDADES

1.064,9 MWh

Energia total da usina no mês, dividida entre as 5 UCs

DISPONIBILIDADE

A usina esteve pronta pra gerar 99,9% do tempo de sol.

Parada em classificação

Um inversor ficou 0,37 hora parado; a causa ainda está sendo apurada.



0,1 MWh

ENERGIA NÃO GERADA

0,1 MWh

A única parada do mês foi de 0,14 MWh e ainda está em classificação.

IMPACTO NA GERAÇÃO

0,0 %

Do que a usina poderia ter gerado no mês

DESTAQUE DO MÊS

Agosto bateu a meta com folga, com eficiência acima do projeto.

O QUE ACONTECEU

A usina gerou 1.064,9 MWh, 3,1% acima da meta de 1.033 MWh. A eficiência medida foi de 81,6%, contra 72,5% previstos no projeto.

O QUE A SPLENDOR FEZ

A equipe concluiu as rotinas de O&M em 31/08, com manutenções preventivas, termografia e reparos em cabos de fibra óptica.

RESULTADO

Disponibilidade de 99,89% no mês, com todas as unidades operando de forma parelha.

Sem as paradas, a usina teria gerado 1.065 MWh, 3,1% acima da meta. O projeto está rendendo acima do esperado.

O que a equipe fez em campo.

31/08

Manutenção preventiva e termografia

Rotinas de O&M concluídas, incluindo manutenções preventivas, termografia e reparos em cabos de fibra óptica.

Usina operando com disponibilidade de 99,89% no mês.

O que a usina gerou vs o que foi faturado.

GERADO NA USINA

1.064,9

MWh

Medição nos inversores

MEDIDO NA FRONTEIRA

—

Medidor na entrada da rede

CONTA DE ENERGIA

—

Fatura da concessionária

DIFERENÇA

—

Será calculado quando houver medição e fatura

Medidor de fronteira registrou 846,3 MWh; fatura do mês não emitida. A comparação completa entre o que a usina gerou, o que a concessionária mediu na fronteira e o que veio na fatura só será possível quando a fatura for emitida.

O que levar dessa reunião.

- 1 Bateu a meta:** 1.064,9 MWh contra 1.033,0 MWh previstos, 3,1% acima.
- 2 Nenhuma anomalia técnica.** As cinco unidades operaram com disponibilidade acima de 99,8% e geração parelha.
- 3 Uma única parada de 0,14 MWh, ainda em classificação.** Sem perdas relevantes no mês.
- 4 Potencial de geração acima do projeto:** a usina teria gerado 1.065 MWh sem as paradas, 3,1% acima da meta.

SPLENDOR O&M

Dúvidas sobre o relatório ou sobre a usina?

contato@splendoroem.com.br

(17) 99737-7626

splendoroem.com.br