

Agosto 2026

O que foi executado em campo na UFV PORTO FERREIRA

CLIENTE

Eninsa

USINA

UFV PORTO FERREIRA · 5,00 MWp

CONTRATO

#665 · O&M UFV PORTO FERREIRA

PERÍODO

01 a 31 de agosto de 2026

UFV PORTO FERREIRA

Fechamento de agosto de 2026 · 13 atividades preventivas · 57 fichas conferidas

CLIENTE	Eninsa
USINA	UFV PORTO FERREIRA · 5,00 MWp
CONTRATO	#665 - O&M UFV PORTO FERREIRA
VIGÊNCIA DO CONTRATO	01/07/2026 a 31/07/2027
PERÍODO AVALIADO	01 a 31 de agosto de 2026
EXECUTADO POR	Splendor O&M
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Paulo Renan Nunes Marquezini
EMITIDO EM	09/09/2026 · 15:42

FICHAS DO MÊS

Todas as fichas executadas no período, com respostas item a item, fotos e pareceres, acompanham este relatório como anexos.

102 evidências fotográficas · 57 fichas

§1 Cronograma previsto x executado

Atividades do plano de manutenção com janela em agosto / 2026.

ATIVIDADE	CATEGORIA	PREV.	EXEC.	DISP.	SITUAÇÃO
Limpeza e alinhamento dos sensores · Estação Solarimétrica	Checklist	1	1	0	FEITO
CFTV - Inspeção do Sistema · CFTV	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção do cercamento	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção de estrutura fixa de fixação de módulos	Checklist	1	1	0	FEITO
O&M-Inversor-Mensal	Checklist	1	1	0	FEITO
Termografia dos Cabos CC	Ensaio	1	1	0	FEITO
Inspeção simples de módulos fotovoltaicos	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção de Banheiro · Sala de O&M	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção do Local · Sala de O&M	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção do Local · Depósito	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção de drenagem	Checklist	1	1	0	FEITO
Inspeção de terreno	Checklist	1	1	0	FEITO

ATIVIDADE	CATEGORIA	PREV.	EXEC.	DISP.	SITUAÇÃO
Inspeção externa de transformador - Todos	Checklist	1	1	0	FEITO
Total		13	13	0	100%

Feito — executado dentro da janela do mês.
Atrasado — o mês passou sem execução.

Dispensado — fechou com ressalva; a cobertura dispensada tem motivo registrado e nunca conta como feito.
No prazo — previsto e ainda dentro da janela.

§2 Cronograma anual do contrato

A matriz consolidada (v1) e a situação de cada marcação, lida do histórico dos equipamentos.

ATIVIDADE	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Inspeção de estação meteorológica				X							X	
Inspeção dos abrigos				X							X	
Reaperto dos parafusos											X	
Limpeza e alinhamento dos sensores · Estação Solarimétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza de ar condicionado											X	
Inspeção de sistema de aterramento											X	
Equipotencialização											X	
Medição da tensão do conjunto de bateria				X							X	
Isolação											X	
Inspeção de cabos BT				X							X	
Isolação dos cabos MT											X	
Inspeção de cabos MT				X							X	
CFTV - Inspeção do Sistema		X			X			X			X	
CFTV - Inspeção do Sistema · CFTV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspeção do cercamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspeção de Chave Fusível BT de potência											X	
Resistência de contato											X	
Inspeção de Chave Seccionadora MT											X	
Limpeza, lubrificação e torqueamento das conexões elétricas											X	
Inspeção de cubículo - Comando		X			X			X			X	
Inspeção de cubículo - Externo		X			X			X			X	
Inspeção de cubículo - Interno											X	
Limpeza											X	
Reaperto de todos parafusos de conexões elétrica BT (Quadro											X	

ATIVIDADE	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Reaperto de todos parafusos de conexões mecânica e elétrica											x	
Resistência de isolação											x	
Resistência dos contatos											x	
Inspeção de Disjuntor Caixa Aberta e/ou Moldada											x	
Limpeza e lubrificação, se aplicavel											x	
Resistência de contato por fase											x	
Resistência de Isolação											x	
Inspeção de Disjuntor MT											x	
Limpeza, lubrificação e torqueamento das conexões elétricas											x	
Aperto dos parafusos da estrutura metálica				x							x	
Torqueamento amostral											x	
Inspeção de estrutura fixa de fixação de módulos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Teste da Fonte Capacitiva											x	
Inspeção de caixas de passagem				x							x	
Inspeção de dutos				x							x	
O&M-Inversor-Mensal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limpeza do inversor											x	
Reaperto das conexões				x							x	
Atualização de Firmware											x	
Termografia dos Cabos CC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Termografia				x							x	
Inspeção completa de módulos fotovoltaicos		x			x			x			x	
Inspeção simples de módulos fotovoltaicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inspeção de Nobreak											x	
Aperto de todos os parafusos do poste												
Inspeção Termografica PDE											x	
Limpeza do quadro				x							x	
Inspeção regular de quadros elétricos				x							x	
Reaperto dos parafusos mecânicos e conexões elétricas											x	
Termografia				x							x	
Medição da Tensão											x	
Teste de operação remota				x							x	

ATIVIDADE	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Inspeção regular de quadros elétricos				x							x	
Reaperto dos parafusos mecânicos e conexões elétricas											x	
Limpeza do quadro · Estação Solarimétrica				x							x	
Limpeza											x	
Inspeção de Relé											x	
Reaperto das conexões elétricas											x	
Teste do relé monitor de temperatura (loop test trip)				x							x	
Inspeção de Banheiro · Sala de O&M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inspeção de Caixa d'água e Tanque de água · Sala de O&M											x	
Inspeção do Local · Sala de O&M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inspeção do Local · Depósito	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Isolação CC											x	
Curva IV (PDF)											x	
Inspeção de strings				x							x	
Limpeza		x			x			x			x	
Medição da Resistência ôhmica											x	
Reaperto dos parafusos e limpeza											x	
Medição da Resistência de Isolação											x	
Medição do TTR											x	
Inspeção de drenagem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inspeção de terreno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Medição da Resistência ôhmica											x	
Reaperto dos parafusos e limpeza											x	
Medição da Resistência de Isolação											x	
Medição do TTR											x	
Termografia trafo auxiliar											x	
Medição da tensão											x	
Inspeção geral de transformador auxiliar											x	
Reaperto das conexões mecânicas e elétricas dos transformado											x	
TTR											x	
Resistência de isolamento											x	
Resistência das bobinas											x	
Termografia											x	

ATIVIDADE	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Inspeção externa de transformador - Todos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inspeção interna de transformador - Todos											x	
Serviço - Limpeza do invólucro											x	
Serviço - Limpeza interna de filtros de ar e ventiladores, s											x	
Serviço - Reaperto dos parafusos do invólucro											x	

X — previsto no contrato · verde executado · verde claro dispensado com motivo · azul no prazo · laranja na tolerância · vermelho atrasado · a coluna com fio âmbar é o mês deste relatório

§3 Ordens de serviço e tarefas

1 em execução no fechamento.

EM EXECUÇÃO NO FECHAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	TÉCNICO	AGENDADA
OS #1016 · Visita 1 - Agosto/2026	Preventiva	Paulo Renan Nunes Marquezini	31/08/2026

§4 Pareceres e ressalvas

Contagem das fichas da única ordem com execução registrada no período.

PARECER	FICHAS	PARTICIPAÇÃO
Aprovadas	56	98%
Com ressalva	1	2%
Reprovadas	0	0%
Sem parecer	0	0%
Total	57	100%

RESSALVAS REGISTRADAS

Inspeção de estrutura fixa de fixação de módulos - 08/2026 — Estruturas íntegras
Inspeção externa de transformador - Todos - 08/2026 — Um ventilador não eata ligando
Termografia dos Cabos CC - 08/2026 — Todos conectores em condições estaveis

§5 Problemas apontados

Apontamentos abertos pelas fichas do período, por criticidade e por ordem de serviço.

CRITICIDADE	PROBLEMAS	URGENTES	TRATATIVA
Alto	3	0	Avaliar abertura de pendência
Baixo	2	0	Acompanhar na próxima rotina
Nulo	3	0	Registro informativo
Total	8	0	

ORIGEM	OBJETIVO DA OS	PROBLEMAS	SITUAÇÃO
OS #1016	Manunteção preventiva do mês de agosto.	8	em execução

Equipamento, pergunta respondida, resposta do técnico e foto de cada apontamento constam na ficha em PDF da tarefa correspondente. Este relatório resume por ordem de serviço.

§6 Pendências

2 aberta(s) no fim do período · 0 concluída(s) no período.

Nº	PENDÊNCIA	SITUAÇÃO	CRITICIDADE	PRAZO
#420	Status do DJ MT Como melhoria, iremos implementar a leitura do status do disjuntor de média tensão. Hoje o projeto do cubículo não foi projetado para isso, portanto, na próxima manutenção preventiva que envolver comando elétrico do cubículo, iremos realizar esta integração.	Aberta	—	—
#845	Problema em campo - Ventilador 2 não liga Ventilador 2 não liga. Fiz o teste de ligar os ventiladores pelo relé de temperatura e o ventilador 2 não ligou. Olhando de frente para o relé, o ventilador 2 é do lado direito, o segundo, no fundo.	Aberta	Baixa	16/09/2026

§7 Documentos do mês

As fichas e ordens do período, na versão vigente. Clique em abrir para ler cada documento.

Baixar todos os documentos em um único arquivo (ZIP)

DOCUMENTO	TIPO	ACESSO
OS #1016 · Visita 1 - Agosto/2026 (em execução)	PDF da OS	abrir
Inspeção do cercamento - 08/2026 · Alambrado	ficha	abrir
Inspeção de drenagem - 08/2026 · Terreno	ficha	abrir
Inspeção de terreno - 08/2026 · Terreno	ficha	abrir
Inspeção de estrutura fixa de fixação de módulos - 08/2026 · Estrutura Fixa - Campo (300 mesas - exemplo a conferir)	ficha	abrir
O&M-Inversor-Mensal - 08/2026 · Inversor 1.1	ficha	abrir
Inspeção simples de módulos fotovoltaicos - 08/2026 · Campo Gerador	ficha	abrir
Inspeção externa de transformador - Todos - 08/2026 · Transformador a seco	ficha	abrir
Inspeção externa de transformador - Todos - 08/2026 · Transformador a seco Sk2	ficha	abrir

SPLENDOR O&M

Dúvidas sobre o relatório ou sobre a manutenção?

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Renan Nunes Marquezini

CONTATO

renan@splendoroem.com.br

17997377626

FICHAS DO MÊS

57 fichas em PDF acompanham este relatório

EMITIDO EM

09/09/2026 · 15:42

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS

